

Allegato A

CHECK-LIST DI ATTIVITA' DI BONIFICA IN FILIALE

Data Attività

18/08/10

CODICE Filiale (XXXX)

18/08

Denominazione Filiale

LIDL DOPOVENDOLA

Questa check-list nella parte tabellare deve contenere le spunte dei passi eseguiti, le firme del tecnico e del Capo Filiale LIDL a certificazione delle attività svolte e del loro esito positivo.

Deve essere consegnata al coordinatore GTN assieme alla copia del rapportino di intervento.

Si chiede per quanto possibile di iniziare le attività partendo dall'ufficio e di concordare con il capo filiale le tempistiche per poter operare sia in ufficio che in cassa senza creare disagi al personale di filiale

1) BACK OFFICE

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
		OK o note problemi		
1	Verificare armadio e sistemare i ripiani come da standard, le chiavi solitamente sono in un savebag nella piccionaia.	OK	Schema armadio	
2	Verificare e sistemare l' unità 4800-C41 all'interno dell'armadio di rete come da standard, pulire la ventola dell'unità centrale con l'aria.	OK	Schema armadio	
3	Verificare il posizionamento di tutte le apparecchiature all'interno dell'armadio di rete	OK	Schema armadio	
4	Verificare che ci sia corrispondenza tra patch cord blu sulle porte 3-4-5-6 e Power Injector accesi/spentti	OK		
5	Verificare che tutte le patch cord all'interno dell'armadio di rete siano originali datwyler e che rispettino i colori ed il posizionamento standard	OK	Schema armadio	
6	Verificare e riposizionare Touch Screen e Bilancina	OK		Sulla scrivania dal lato adiacente all'armadio
	Verificare e riposizionare tastiera PS2 e mouse			

Allegato A

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
		OK o note problemi		
7	Verificare e riposizionare Stampante Laser	OK		Sopra all'armadio
	Verificare e riposizionare la culla dell'ACD a fianco alla Stampante Laser			Sulla scrivania nel caso di armadio sospeso
8	Verificare che nel ripiano sopra al C41 siano posizionati nell'ordine da sx a dx: i Power Injector degli Access Point, lo switch Lindy ed il Power Injector del lettore di badge	OK		
9	Verificare/ripristinare collegamento cavi alimentazioni	OK	ACCESSPOINT VGA = Video COMA=Touch COMB= Pesa soldi PARALL = stampante ETH on Board = patch Grigia USB Switch SWITCH Lindy Collegamenti PC HP Lenova	Se sono presenti le prolunghe fissarle con 2 fascette incrociate.
10	VERIFICARE LA TENSIONE presente ai due capi del cavo di alimentazione della campanella e accertarsi che il cavo jack rosso/nero sia collegato allo switch relais	OK		La tensione deve essere 12 V. corrente continua
11	Collegare il cavo di alimentazione della campanella ai due morsetti del cavo rosso/nero	OK		

UDI ITALIA S.p.A.
6016 Montuglio, Via Papa Giovanni XXIII, 1
Sede Ufficio: Via Adua 10/P - 00136 ROMA
06 3040 ARCOLE (VR)
Cod. Fiscale e Part. IVA 02217520019
TELEFONO 0521/30468-7
N° REGISTRAZIONE 00000000000000000000000000000000

Allegato A

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
		OK o note problemi		
12	Verificare che le ciabatte nell'armadio siano come da standard ed eventualmente sostituirle	OK		
13	Verificare che entrambe le serrature dell'armadio si chiudano a chiave correttamente che le chiavi siano presenti e che non ci siano cerniere danneggiate	NO		SERRATURA FOTTO CHIAVI DANNOGGIATE
14	Verificare che il router esterno sia posizionato come da standard e che tutti i cavi corrano nelle canaline preposte. Nel caso in cui i cavi siano a vista sistemare tutti i cavi con fascette per renderli il più possibile ordinati e nascosti	OK		Dopo che è stato staccato o spento il Router Fastweb per verificare la connessione da Terminal Service contattare l'helpdesk.
15	Posizionare la scrivania adiacente all'armadio di rete.	OK		
16	Effettuare i seguenti test: Switch B.O. / Lenovo Ping Antenne (con Help Desk) Ping ACD (con Help Desk) Visualizzazione art. 9999 (con Help Desk) Test campanella (con Help Desk) Test bilancina Test collegamento Lenovo Test lettore di Badge	OK		

GTN S.p.A.

Sede Legale : 33100 Udine – Viale Tricesimo, 181
 Tel. 0432 / 499.311 - Fax 0432 / 45.366 - info@gtngroup.it
 Capitale sociale 750.000 Euro I.V.
 Cod. Fisc. e P.I. 01438240309

Certificazione sistemi di gestione aziendale.
 Norme UNI EN ISO-9001/2000 IMQ/CSQ-NR.º 9160

Allegato A

2) BARRIERA CASSE (fotografare ogni cassa con il numero identificativo della stessa)

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato OK o note problemi	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
17	Farsi creare dal Capo Filiale un codice operatore per eseguire tutti i test.	OK		
18	Eliminazione dei giunti F/F tra il cablaggio giallo ed i Pos bancari.	OK		Se la procedura risulta difficoltosa per mancanza di cavo, far scendere del cavo dal controsoffitto
19	Verifica e sistemazione del corretto posizionamento delle alimentazioni sotto i banchi cassa. Se presente, collegare e sistemare anche l'alimentazione del verificatore delle banconote.	OK	Cassa / Periferiche cassa / Rullo	
20	Verifica e sistemazione dell'allineamento di scanner e bilancia al banco cassa. Assicurarsi che la bilancia sia in bolla.	OK		Far scorrere un separatore per assicurarsi che non si crei il "gradino" tra banco e scanner
21	Verifica funzionamento scanner ed eventuale sostituzione	SUST. CASSA SCANNER h		
22	Verifica posizionamento e funzionamento tastiera ed eventuale sostituzione o aggiunta di tasti mancati	OK		
23	Verifica funzionamento stampante fiscale, pulizia della testina termica e dell'asse di stampa.	OK		
24	Verifica posizionamento e funzionamento Pos bancario Le Pin Pad devono avere una doppia copertura, se una sola della casse non ha la suddetta copertura il risultato è non OK, effettuare check dei sigilli Pos.	N.D. CHECKLIST		Test manuale: 0 – Chiusura – Invio – Invio Test con la cassa: Apertura operatore – Chiusura operatore Accertarsi che esca la chiusura dal pos

LIDL ITALIA S.p.A.
 6016 Modugno (Bari) P.zza Papa Giovanni XXIII, 1
 Sede Legale: Via Augusto R. Falanga, 1
 31040 ARCOLE (VR)
 Cod. Fisc. e Part. IVA C2275122P9
 CODICO N° 0350947
 N° REGISTRO AFE ITALIA 17/01/2000

Allegato A

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato Ok oppure Note	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
25	Verifica sistemazione cablaggio su unità centrale di ogni punto cassa, tutte le patch cord di rete devono essere originali datwyler e rispettare i colori standard. Assicurarsi della presenza della cover grigia sull'unità centrale, buttare la parte posteriore delle cover, spruzzare dell'aria sulla ventola e riposizionare l'unità centrale con la ventola rivolta verso l'alto.	OK	Porta 3A = Cassetto Porta 4A = Cavo Y x Display Cavo Y 4-1=Display Operatore Cavo Y 4-2=Display Cliente Porta 5 = Tastiera Porta 7 = Stampante Fiscale Porta 9 = Scanner COM 1=POS, COM 2 =Bilancia ETH = Cavo di rete	I cavi devono essere fascettati singolarmente e NON TUTTI ASSIEME
26	Sistemazione cablaggio sotto al banco cassa	OK		
27	Verifica posizionamento e funzionamento dei display ed eventuale sostituzione / sistemazione	OK		Se è presente il foro sul supporto visore, utilizzare una vite autofilettante color argento per fissare il display.
28	Verifica posizionamento e fissaggio display bilancia	OK		
29	Verifica presenza ed integrità dell' Etichetta Di Verificazione Periodica	OK		
30	Controllare Integrità Sigillo Fiscale	OK		
31	Verifica presenza della "M" verde sulla stampante fiscale	OK		
32	Verificare fissaggio base cassetto	OK		
33	Effettuare i seguenti test: Entrare con l'operatore Effettuare una vendita ed annullare lo scontrino Effettuare una pesata Passare un prodotto a scanner Dopo aver effettuato a b.o. una variazione art 9999 verificare la variazione del prezzo Uscire con l'operatore assicurandosi che il bancomat effettui la chiusura	OK	Lo scontrino annullato deve essere lasciato al capo filiale	Utilizzare un proprio cassetto in modo da testare anche il funzionamento della base cassetto.



GTN S.p.A.
Sede Legale : 33100 Udine - Viale Tricesimo, 181
Tel. 0432 / 499.311 - Fax 0432 / 45.366 - info@gtngroup.it
Capitale sociale 750.000 Euro I.V.
Cod. Fisc. e P.I. 01438240309



Certificazione sistemi di gestione aziendale.
Norme UNI EN ISO-9001/2000 IMO/CSQ-NR.º 9160

Allegato A

NOTE:			
Evidenziare se nel cablaggio sono presenti giunte	Oui		
Annotare ogni anomalia riscontrata e fotografarla	Oui		
Effettuare servizio fotografico completo	Oui		
Compilare bolle e rapportini con evidenziati tutti i materiali sostituti	Oui		

Accertarsi che l'armadio di B.O. e le postazioni cassa siano il più possibile ripulite da polvere e sporcizia.
Aiutarsi con un pennellino e dell'aria compressa.

Sollevare sia il piatto dello scanner che lo scanner per effettuare la suddetta pulizia sotto di esso. Pulire la cover delle unità centrali per effettuare la suddetta pulizia.

Utilizzare solo fascette trasparenti

CERTIFICAZIONE FINE ATTIVITA' IN FILIALE

Nome tecnico

FIGURE 10A

Firma

HDL ITALIA S.R.L.

116 *Papa Giovanni Paolo*

Sede Legal: Av. Augusto Rúffo, 31

37-40 (COPR W.R.)

Wm. Fawcett, Jr., 1900222

2023 RELEASE UNDER E.O. 14176

Punti Check List	Cassa 1			Cassa 2			Cassa 3		
	OK	KO	NOTE	OK	KO	NOTE	OK	KO	NOTE
17	X	X		X	X		X	X	
18									
19	X	X		X	X		X	X	
20	X	X		X	X		X	X	
21									
22	X	X		X	X		X	X	
23	X	X		X	X		X	X	
24	X	X		X	X		X	X	
25									
26	X	X		X	X		X	X	
27	X	X		X	X		X	X	
28									
29									
30	X	X		X	X		X	X	
31									
32	X	X		X	X		X	X	
33	X	X		X	X		X	X	

LIDL ITALIA S.R.L.
6016 Modiano - Via Papa Giovanni Paoletti 11
Sede Legale: 37040 Montebelluna (TV) - Via Ruffo, 36
Cod. Fiscale: 02330500233
BNC N° 004097
N° REGISTRAZ. REE ITB0200000001777



Rapporto prestazioni di servizio

LEADER ITALIA S.R.L.

Serge Legat Via Appia Nuova 36
Giovanni Paolo II, 4
37042 SACCOLE (BO)
Cognac

Nº REGISTRO ENJO 40000047
Nº REGISTRO ENJO 4002275030233

REGISTRO AEE IT80200000014777

Data	Azienda	Numero addetti impiegati	Durata della prestazione Ora inizio Ora fine	Tempo	Materiale utilizzato	Quantità
18/03/10	FIN	2	1100 1400	3h		

Interventi effettuati / Annotazioni

ANITA J. FAIRBANKS BONNIE L. FRAZER

Confermiamo i tempi di intervento sopra indicati senza tempi di tragitto.

הנִזְקָנָה בְּבֵית־הַמִּלְחָמָה

Le fatture verranno riconosciute solo con il Rapporto prestazione servizio Lidi.

Intervento concluso
Ancora in garanzia
Full service

Produttore	Numero di serie	Termine garanzia

FEB 19
LUCAS

Prestatore servizio (Nome in stampatello e firma)